

Lernende/r Muster Mustern

Lehrjahr 1

Woche 13 vom 26.3.2018

bis 30.3.2018

		Mithilfe	Selbstständig, unter Aufsicht	Selbstständig
Montag	Berufsfachschule			
Dienstag	Wand 1. OG Steingutplatten 20/20, Fugengrösse 2mm, auf bauseits erstellten Zementgrundputz Verlegung im Dünnbett mit Favo2000, Kammgrösse 8mm, Materialverbrauch ca. 4Kg/m2 Plattenmaterial nach Angaben vertragen und verteilen: 30/60 Polierte Feinsteinzeugplatten im Wohnraum 30/30 Weisse glasierte Steingutplatten in Waschküche & UG	x		
Mittwoch	Reparaturarbeit. 6 Tonplatten herausspitzen. Klebebett mit Flex und Staubsauger abschleifen und mit PCI-Rapidlight (Schnellkleber) ersetzen. Verlegung mit 4-5mm breite Fugen und anschliessend mit PCI Sandgrau gefugt. Boden-Wand Silikonfugen ersetzen	x		
Donnerstag	Badezimmer vorbereiten. Zementgrundputzwände Senkel und Flucht kontrollieren und reinigen, Unebenheiten ausspachteln mit MAPEI Nivoplan Ausgleichsmörtel. Gipswand im Nassbereich mit PCI-Gisogrund Rapid (Schnelltieftgrund) grundieren und Stösse mit vernetzen !!!MERKE!!! Die Stösse müssen stabil und gut verschraubt sein (Untergrundkontrolle)	x		
Freitag	Badezimmer abdichten. Auf Vorgängigem PCI-Lastogum Anstrich, Rohranschlüsse und Eckanschlüsse PCI-Dichtmanschetten und Eckbändern anbringen. Anschliessend erster Anstrich im Nassbereich mit PCI-Lastogum Alternative Abdichtung im Innenbereich auf Gipshaltigen Untergründen Wohnzimmer gesaugt, anschliessend zweiter Anstrich mit PCI-Lastogum im Badezimmer angebracht.	x		

**Eingesehen und kontrolliert**

Datum

Unterschrift  
Berufsbildner/in